



专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称 主管部门	2021-2023年德惠市棚户区改造安置房建设项目 德惠市住房和城乡建设局		项目类型 实施单位	棚户区改造 德惠市住房和城乡建设局		
	已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	项目总概算	41077.03	28502.17			10.00
	其中：新增专项债券规模	39370.00	15000.00	5.00	100%	5.00
	财政预算资金投资	1707.03	13502.17			
	其中：项目资本金	1707.03	13502.17	5.00	100%	5.00
	项目单位自有资金投资	0.00	0.00			
绩效 指标	其中：项目资本金	0.00	0.00			
	项目单位融资资金					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	建设资金拨付进度	100%	100%	8
			建设内容完整度	100%	100%	7
			已完工程质量合格率	100%	100%	15
			已完工程竣工验收及时性	及时	及时	15
		成本指标	项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度	≤5%	≤5%	8
			专项债券资金按计划支出率	100%	100%	7
			相关产业带动状况	明显	明显	3
			区域经济影响情况	明显	明显	3
满意度指标	社会效益指标	带动就业		显著	显著	4
		无		无	无	0
		通过健全和完善维护措施保持本项目持续运营		完善并持续运营	完善并持续运营	5
	可持续发展指标	项目运营对区域经济增长具有持续性		具备	具备	5
		政府主管部门满意度		≥80%	≥80%	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	年度总体目标			已完成年度建设内容：专项债券资金使用未按计划分配使用项目1建设资金；		

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

专项债券项目绩效自评表

(2024年度)



项目名称	2021—2023年德惠市城市棚户区安置房续建项目			项目类型	棚户区改造				
主管部门	德惠市住房和城乡建设局			实施单位	德惠市住房和城乡建设局				
项目资金 (万元)			已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分	
	项目总规模		41911.50	46493.05	46493.05			10.00	
	其中：新增专项债券规模		40300.00	13000.00	13000.00	5.00	100%	5.00	
	财政预算资金投资		1611.50	33493.05	33493.05				
	其中：项目资本金		1611.50	33493.05	33493.05	5.00	100%	5.00	
	项目单位自有资金投资		0.00	0.00	0.00				
	其中：项目资本金		0.00	0.00	0.00				
	项目单位融资资金								
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标	数量指标	建设资金拨付进度	30%	30%	8	8	
				建设内容完整度	30%	30%	7	7	
				已完工程质量合格率	100%	100%	15	15	
				已完工程竣工验收及时性	及时	及时	15	15	
成本指标		项目实际产出成本偏离目标产出成本的幅度	专项债券资金按计划支出率	≤5%	≤5%	8	8		
			专项债券资金按计划支出率	100%	100%	7	7		
			相关产业带动状况	明显	明显	3	3		
			区域经济增长情况	明显	明显	3	3		
效益指标		社会效益指标	带动就业	显著	显著	4	4		
			无	无	无	0	0		
			通过健全和完善维护措施保持本项目持续运	完善并持续运营	完善并持续运营	5	5		
			项目运营对区域经济增长具有持续性	具备	具备	5	5		
满意度指标	政府主管部门满意度	政府主管部门满意度	≥80%	≥80%	5	5			
		入驻企业满意度	≥80%	≥80%	5	5			
		当地居民满意度	≥80%	≥80%	5	5			
				100.00	100.00	100.00			
实际完成情况									
预期目标									
年度总体目标	截止2024年末，完成年度建设内容：专项债券资金使用按计划分配使用项目项目建设资金。								
年度总体目标	已完成年度建设内容：专项债券资金使用未按计划分配使用项目项目建设资金；								

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		长春至榆树高速公路			项目类型		收费公路						
主管部门		长春市交通运输局			实施单位		长春市高等级公路建设管理中心						
项目资金 (万元)	已投资规模		35100	当年投资规模	10000	全年执行数	10000	分值	10	执行率	100	得分	10
	其中：新增专项债券规模		35100	10000	10000								
	财政预算资金投入												
	其中：项目资本金												
	项目单位自有资金投资												
	其中：项目资本金												
	项目单位融资资金												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	指标1：路基完成设计总量的20%	≥20%	22%	5	5						
			指标2：桥涵完成设计总量的10%	≥10%	11%	5	5						
		质量指标	分项工程验收合格率	=100%	100	10	10						
		时效指标	投资任务完成率	=100%	100	10	10						
		成本指标	按照工程量确认项目建设成本变动率	≤5%	0	10	10						
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5						
		社会效益指标	带动周边城市发展	明显	明显	10	10						
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	符合	10	10						
		可持续影响指标	新建公路项目适用未来一定时期内	符合	符合	10	10						
	满意度指标	利益相关方满意度	施工企业满意度	≥95%	100	10	10						
		服务对象满意度	改善同行服务水平群众满意度	≥95%	100	5	5						
	总分						100	100					
	年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
		路基工程完成设计总量的20%，桥涵工程完成设计总量的10%				路基工程完成设计总量的22%，桥涵工程完成设计总量的11%							

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。

专项债券项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称	长春循环经济产业开发区污水处理厂及配套管网建设项目				项目类型	城镇污水处理		
主管部门	德惠市人民政府				实施单位	德惠市沙岭镇人民政府		
项目资金 (万元)		已投资规模(万元)	当年投资规模(万元)	全年执行数	分值	得分率	得分	
	项目总概算	14,360.00	3400	3400	10	100.00%	10	
	其中：新增专项债券规模	13,400.00	3400	3400	10	100.00%	10	
	财政预算资金投资							
	其中：项目资本金							
	项目单位自有资金投资	960						
	其中：项目资本金	960						
	项目单位融资资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成配套附属设施41068立方米	41068立方米	41068立方米	5	5	
			完成市道路10602.42平方米	10602.42平方米	10602.42平方米	5	5	
			两座一体化提升泵站工程进度完成最后20%的工程进度	20%	20%	5	5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	9	9	
			验收合格率	100%	100%	6	6	
					0			
		时效指标	工程拨款及时率	100%	100%	5	5	
			按照计划完成项目	按照计划执行	按照计划执行	5	5	
								
		成本指标	预算控制数	3,400.00	3400	10	10	
			指标2					
								
	效益指标	经济效益指标	项目计算期预期净收益	0.00	0	5		
								
								
		社会效益指标	增加就业机会	效果显著	效果显著	5	5	
								
								
		生态效益指标	显著提升当地生态环境	显著提升	显著提升	10	10	
			指标2					
								
		可持续影响指标	改善了区域的发展环境	效果明显	效果明显	10	10	
			指标2					
.....								
满意度指标	利益相关方满意度	项目实施管理人员满意度	98%	98%	5	5		
		指标2						
								
	服务对象满意度	当地企业及居民满意度	98%	98%	5	5		
指标2								
.....								
总分					100	95		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成配套附属设施41068立方米 目标2：完成市道路10602.42平方米 目标3：两座一体化提升泵站工程进度完成最后20%的工程进度			1、完成配套附属设施41068立方米 2、完成市道路10602.42平方米 3、两座一体化提升泵站工程进度完成最后20%的工程进度				

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。



附件5

专项债券项目绩效自评表
(2024年度)



项目名称	德惠市新型城市央厨供应链标准化厂房建设项目				项目类型	产业园区基础设施建设			
主管部门	德惠市朱城子镇人民政府				实施单位	德惠市国有资本投资运营(集团)有限公司			
项目资金 (万元)		已投资规模	当年投资规模	全年执行数	分值	执行率	得分		
	项目总概算	23542.22	10453.58	10453.58					
	其中:新增专项债券规模	18000.00	9800.00	9800.00	10.00	100%	10.00		
	财政预算资金投资	5542.22	653.58	653.58					
	其中:项目资本金	5542.22	653.58	653.58					
	项目单位自有资金投资	0.00	0.00	0.00					
	其中:项目资本金	0.00	0.00	0.00					
	项目单位融资资金								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	建设资金拨付进度	100%	100%	8	8		
			建设内容完整度	100%	100%	7	7		
		质量指标	已完工程质量合格率	100%	100%	15	15		
			已完工程竣工验收及时性	及时	及时	15	15		
	成本指标	项目实际产出成本偏离目标产出成本的	专项债券资金按计划支出率	≤5%	≤5%	8	8		
			项目实际产出成本偏离目标产出成本的	≤5%	≤5%	7	7		
		经济效益指标	经济收益指标	相关产业带动状况	明显	明显	3	3	
				区域经济影响情况	明显	明显	3	3	
	社会效益指标		带动就业	显著	显著	4	4		
			生态效益指标	无	无	0	0		
	可持续影响指标	通过健全和完善维护措施保持园区持续	完善并持续运营	完善并持续运营	5	5			
			项目运营对区域经济增长具有持续性	具备	具备	5	5		
		满意度指标	政府主管部门满意度	政府主管部门满意度	≥80%	≥80%	2	2	
			周边群众满意度	周边群众满意度	≥80%	≥80%	3	3	
	入驻企业满意度		入驻企业满意度	≥80%	≥80%	5	5		
					100.00	100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	截止2024年末,完成全部建设内容;专项债券资金使用按计划分配使用项目建设资金。			已完成全部建设内容;专项债券资金使用未按计划分配使用项目建设资金;					

注:1.“偏差原因分析及改进措施”一栏,如字数过多,可形成单独材料附后。

注:1.“偏差原因分析及改进措施”一栏,如字数过多,可形成单独材料附后。

专项债券项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		德惠市绿色创新发展示范区基础设施项目（一期）			项目类型		产业基础设施	
主管部门		德惠市住房和城乡建设局			实施单位		德惠市国有资本投资运营（集团）有限公司	
项目资金 (万元)			已投资规模	当年投资规模	全年执行数	得分	执行率	得分
	项目总概算		26903.66	27465.87	27465.87	100%	100%	10.00
	其中：新增专项债券规模		22500.00	22000.00	22000.00	100%	100%	5.00
	财政预算资金投资		4403.66	5465.87	5465.87	5.00	100%	5.00
	其中：项目资本金		4403.66	5465.87	5465.87	5.00	100%	5.00
	项目单位自有资金投资		0.00	0.00	0.00			
	其中：项目资本金		0.00	0.00	0.00			
	项目单位融资资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路建设	100%	100%	15	15	
		质量指标	道路建设	100%	100%	15	15	
		时效指标	道路建设	2024.9完工	2024.9完工	15	15	
		成本指标	项目实际产出成本偏离目标产出的幅度	≤5%		15	15	
	效益指标	经济效益指标	提升地方经济效益明显	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	改善通行状况、方便人民生活	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	改善地区居民生活质量、美化城市环境	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	维护社会稳定和谐，促进全面发展	明显	明显	5	5	
	满意度指标	利益相关方满意度	周边居民、企业	≥90%	≥90%	5	5	
服务对象满意度		道路使用者	≥90%	≥90%	5	5		
						100.00	100.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	截止2024年末，完成全部建设内容；专项债券资金使用按计划分配使用项目建设资金。				已完成全部建设内容；专项债券资金使用未按计划分配使用项目建设资金；			

注：1. “偏差原因分析及改进措施”一栏，如字数过多，可形成单独材料附后。